

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*(Kèm theo Báo cáo số 157 /BC-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện Lộc Hà)*

Số TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến nay					Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2022		Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2022		Ghi chú (ghi rõ nguồn vốn được giao tại Quyết định nào)
				Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Kế hoạch 2022				Tổng số	Trong đó: năm 2022	Tổng số	Trong đó: năm 2022	
						NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		Tổng số	Trong đó							
										NSTW	TPCP	NSDP và các nguồn vốn khác					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	15	16	18	19
<b>TỔNG SỐ</b>					<b>841,909.26</b>	<b>0.00</b>	<b>841,909.26</b>	<b>414,872.07</b>	<b>159,095.74</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,095.74</b>	<b>170,912.10</b>	<b>66,503.97</b>	<b>276,835.67</b>	<b>41,503.97</b>	
A	Nguồn vốn XDCB tập trung(Ngân sách tỉnh)				<b>180,641.05</b>	<b>0.00</b>	<b>180,641.05</b>	<b>94,885.99</b>	<b>11,091.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,091.78</b>	<b>78,815.01</b>	<b>0.00</b>	<b>92,406.59</b>	<b>0.00</b>	
1	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	Danh mục dự án chuyển tiếp				<b>180,641.05</b>	<b>0.00</b>	<b>180,641.05</b>	<b>93,885.99</b>	<b>10,091.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,091.78</b>	<b>78,815.01</b>	<b>0.00</b>	<b>92,406.59</b>	<b>0.00</b>	
2.1	7275750 - Đường cứu hộ cứu nạn cho nhân dân ven biển Lộc Hà	7275750	2010 - 2020	514 - 07/02/2020	180,641.05		180,641.05	93,885.99	10,091.78			10,091.78	78,815.01	0.00	92,406.59	0.00	
3	Danh mục các dự án khởi công mới năm 2022				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3.1	Quảng trường biển cửa Sót huyện Lộc Hà							1,000.00	1,000.00			1,000.00					
B	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh				<b>389,805.14</b>	<b>0.00</b>	<b>389,805.14</b>	<b>262,757.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>127,200.00</b>	<b>13,500.00</b>	
1	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	Danh mục dự án chuyển tiếp				<b>305,605.14</b>	<b>0.00</b>	<b>305,605.14</b>	<b>197,387.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>125,700.00</b>	<b>12,000.00</b>	
2.1	7602235 - Hạ tầng khu du lịch biển	7602235	2016 -	-	62,000.00		62,000.00	48,987.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	7,500.00	25,000.00	5,000.00	4290/QĐ-UBND
2.2	7642070 - Hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Mai Phụ Hộ Độ huyện Lộc Hà	7642070	-	-	61,315.14		61,315.14	58,400.00	15,000.00	15,000.00			20,000.00	20,000.00	35,700.00	2,000.00	4290/QĐ-UBND
2.3	7853227 - Xử lý cấp bách dê Tà Nghèn huyện Lộc Hà	7853227	2020 - 2021	200/NQ-HĐND - 24/03/2020	182,290.00		182,290.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00			9,500.00	9,500.00	65,000.00	5,000.00	4290/QĐ-UBND
3	Danh mục các dự án khởi công mới năm 2022				<b>84,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,200.00</b>	<b>65,370.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
3.1	7935525 - Hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp Thạch Bằng huyện Lộc Hà	7935525	2021 - 2025	3560 - 27/10/2021	84,200.00		84,200.00	65,370.00	65,000.00	65,000.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4290/QĐ-UBND
C	Ngân sách huyện				<b>198,821.45</b>	<b>0.00</b>	<b>198,821.45</b>	<b>32,057.04</b>	<b>13,818.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,818.30</b>	<b>28,425.04</b>	<b>13,818.30</b>	<b>32,057.04</b>	<b>13,818.30</b>	
I	Nguồn tập trung				<b>198,821.45</b>	<b>0.00</b>	<b>198,821.45</b>	<b>32,057.04</b>	<b>13,818.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,818.30</b>	<b>28,425.04</b>	<b>13,818.30</b>	<b>32,057.04</b>	<b>13,818.30</b>	
1	7918425 - Xây dựng nhà hiệu bộ THCS Thụ Hậu	7918425	2021 - 2022	6179 - 01/09/2021	10,000.00		10,000.00	4,582.01	2,000.00			2,000.00	4,582.01	2,000.00	4,582.01	2,000.00	
2	7908086 - Xây dựng kênh tưới tiêu Ích Hậu	7908086	-	1862 - 09/04/2021	3,791.64		3,791.64	3,000.00	1,000.00			1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	
3	7544621 - Tiểu dự án Hạ tầng nuôi trồng thủy sản Mai Phụ, Hộ Độ - Lộc Hà (BIIG2)	7544621	2019 - 2021	1439/QĐ-UBND - 17/05/2019	113,141.36		113,141.36	683.91	683.91			683.91	683.91	683.91	683.91	683.91	

Số TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến nay					Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2022		Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2022		Ghi chú (ghi rõ nguồn vốn được giao tại Quyết định nào)		
				Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Kế hoạch 2022				Tổng số	Trong đó: năm 2022	Tổng số	Trong đó: năm 2022			
						NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		Tổng số	Trong đó		NSTW						TPCP	NSDP và các nguồn vốn khác
4	7898773 - Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị huyện Lộc Hà năm 2021	7898773	2021 - 2021	2365 - 20/04/2021	10,000.00		10,000.00	4,842.00	1,842.00			1,842.00	4,842.00	1,842.00	4,842.00	1,842.00			
5	7923796 - Nhà học 2 tầng 11 phòng trường tiểu học Thạch Mỹ	7923796	2021 -	-	7,619.05		7,619.05	6,544.72	1,520.00			1,520.00	6,544.72	1,520.00	6,544.72	1,520.00			
6	7896625 - Xây dựng kè kết hợp với đường giao thông liên xã Mai Phụ Hộ Độ huyện Lộc Hà	7896625	2021 - 2023	2346/QĐ-UBND - 19/04/2021	12,656.91		12,656.91	4,500.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00			
7	7897322 - Xây dựng đường GT nội vùng THHC huyện GD2	7897322	2021 - 2022	2745 - 29/04/2021	29,700.00		29,700.00	503.30	503.30			503.30	503.30	503.30	503.30	503.30			
8	7909578 - Nhà học 2 tầng 6 phòng học bộ môn, 04 phòng chức năng trường THCS Hồng Tân, huyện Lộc Hà	7909578	2021 -	-	4,865.89		4,865.89	3,102.00	970.00			970.00	970.00	970.00	3,102.00	970.00			
9	7923524 - Xây dựng giá đất cụ thể GPMB, giao đất quy hoạch dân cư	7923524	2021 - 2021	6173 - 31/08/2021	314.78		314.78	299.09	299.09			299.09	299.09	299.09	299.09	299.09			
10	7899640 - Xây dựng hệ thống kênh mương tưới, tiêu xã Hồng Lộc	7899640	-	2942 - 13/05/2021	6,731.83		6,731.83	4,000.00	2,000.00			2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00			
<b>II</b>	<b>Nguồn ứng trước</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>D</b>	<b>Ngân sách xã</b>				<b>58,024.09</b>	<b>0.00</b>	<b>58,024.09</b>	<b>22,220.62</b>	<b>11,234.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,234.24</b>	<b>22,220.62</b>	<b>11,234.24</b>	<b>22,220.62</b>	<b>11,234.24</b>			
1	7715703 - Đường giao thông thôn Sơn Phú xã Mai Phụ	7715703	2018 - 2019	3437/QĐ-UBND huyện - 31/10/2017	7,939.46		7,939.46	6,811.99	312.78			312.78	6,811.99	312.78	6,811.99	312.78			
2	7739621 - Đường giao thông thôn 5 di thôn 6 Xã Bình Lộc	7739621	2019 - 2019	121 - 06/10/2017	1,215.78		1,215.78	1,013.90	487.30			487.30	1,013.90	487.30	1,013.90	487.30			
3	7772912 - Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc huyện Lộc Hà	7772912	2019 - 2020	2949/QĐ-UBND - 14/09/2017	4,500.00		4,500.00	3,123.88	1,874.90			1,874.90	3,123.88	1,874.90	3,123.88	1,874.90			
4	7789273 - Đường GT xã Thạch Mỹ 2019	7789273	2019 - 2020	6051 - 31/10/2019	10,000.00		10,000.00	2,351.14	1,289.00			1,289.00	2,351.14	1,289.00	2,351.14	1,289.00			
5	7800037 - Đường giao thông nội đồng xã Phù Lưu huyện Lộc Hà	7800037	2019 - 2019	169/QĐ-UBND - 10/10/2018	1,008.02		1,008.02	500.00	500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
6	7866377 - Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường tiểu học Thạch Kim	7866377	-	192/QĐ-UBND -	1,116.69		1,116.69	700.00	100.00			100.00	700.00	100.00	700.00	100.00			
7	7944499 - Nâng cấp khuôn viên nhà VH thôn Yên Đĩnh xã Thịnh Lộc	7944499	2022 - 2022	14 - 14/01/2022	640.18		640.18	499.44	300.00			300.00	499.44	300.00	499.44	300.00			
8	7672717 - Hạ tầng đất ở xóm Nam Hà xã Hộ Độ	7672717	-	-	1,209.76		1,209.76	119.57	119.57			119.57	119.57	119.57	119.57	119.57			
9	7756864 - Hàng rào và mương thoát nước trường tiểu học xã Hộ Độ	7756864	2017 - 2017	115/QĐ-UBND - 25/10/2017	307.17		307.17	37.21	37.21			37.21	37.21	37.21	37.21	37.21			
10	7793580 - Hạ tầng đất ở xã Phù Lưu năm 2018	7793580	2019 - 2019	81/QĐ-UBND - 22/10/2018	1,104.29		1,104.29	80.00	80.00			80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
11	7873480 - Nâng cấp các hạng mục trường tiểu học Hộ Độ	7873480	-	210 - 13/11/2020	1,205.29		1,205.29	188.00	188.00			188.00	188.00	188.00	188.00	188.00			

Số TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn lũy kế đã bỏ tri đến nay				Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2022		Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2022		Ghi chú (ghi rõ nguồn vốn được giao tại Quyết định nào)
				Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Kế hoạch 2022			Tổng số	Trong đó: năm 2022	Tổng số	Trong đó: năm 2022	
						NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		Tổng số	Trong đó						
										NSTW	TPCP					
12	7880852 - Nâng cấp đường trục thôn Lâm Châu xã Thạch Châu	7880852	2021 - 2021	129 - 02/12/2020	1,167.29		1,167.29	23.34	23.34		23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	
13	7886257 - Công thoát nước đường trục xã trước cổng trường MN Mai Phụ	7886257	-	291 - 31/12/2020	106.49		106.49	81.68	81.68		81.68	81.68	81.68	81.68	81.68	
14	7911901 - Chính trang đường Quang Phú đi Châu Hạ xã Thạch Châu	7911901	2021 - 2021	43 - 03/07/2021	815.84		815.84	14.37	14.37		14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	
15	7929180 - Nâng cấp mặt đường thôn Thái Hòa tuyến từ cổng đến ngã tư đường lên Chùa Thân, Phù Lưu	7929180	2021 - 2021	144/QĐ-UBND - 15/06/2021	896.15		896.15	400.00	400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
16	7929181 - Nâng cấp mặt đường thôn Thái Hoà tuyến từ ngã tư đường lên Chùa Thân đến ngã ba Đông Châu xã Phù Lưu	7929181	2021 - 2021	143/QĐ-UBND - 15/06/2021	416.89		416.89	95.61	95.61		95.61	95.61	95.61	95.61	95.61	
17	7931449 - Xây dựng sân Bóng thôn Đông Vinh Xã Mai Phụ	7931449	-	339 - 06/10/2021	1,383.28		1,383.28	584.00	584.00		584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	
18	7932668 - Nâng cấp hàng rào trường TH xã Thịnh Lộc	7932668	2021 - 2022	639 - 23/11/2021	198.15		198.15	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	
19	7936678 - Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Thạch Bằng giai đoạn 1	7936678	2021 - 2022	469 - 10/12/2021	2,264.57		2,264.57	800.00	800.00		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
20	7936686 - Hạ tầng khu văn hóa, thể thao TDP Trung Nghĩa thị trấn Lộc Hà	7936686	2022 - 2022	467/QĐ-UBND - 09/12/2021	2,775.18		2,775.18	680.00	680.00		680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	
21	7936689 - Đường GTNT xã Phù Lưu	7936689	2021 - 2021	233/QĐ-UBND - 14/12/2021	792.54		792.54	247.23	247.23		247.23	247.23	247.23	247.23	247.23	
22	7944499 - Nâng cấp khuôn viên nhà VH thôn Yên Diễm xã Thịnh Lộc	7944499	2022 - 2022	14 - 14/01/2022	640.18		640.18	199.44	199.44		199.44	199.44	199.44	199.44	199.44	
23	7944500 - Đường GTND trục 8, thôn Quang Trung xã Thịnh Lộc	7944500	2022 - 2022	16 - 14/01/2022	1,162.98		1,162.98	833.12	833.12		833.12	833.12	833.12	833.12	833.12	
24	7944503 - Mương tiêu xứ đồng Giêng thôn Yên Diễm xã Thịnh Lộc	7944503	2021 - 2022	726 - 31/12/2021	407.03		407.03	25.93	25.93		25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	
25	7944660 - Đường GT vùng Sấm, thôn Yên định xã Thịnh Lộc	7944660	-	50 - 28/01/2022	230.30		230.30	15.81	15.81		15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	
26	7944661 - Đường GT thôn Hồng Thịnh xã Thịnh Lộc	7944661	2022 - 2022	15 - 14/01/2022	1,118.31		1,118.31	347.26	347.26		347.26	347.26	347.26	347.26	347.26	
27	7944662 - Đường giao thông trục 1 thôn Yên diễm xã Thịnh Lộc	7944662	2022 - 2022	42 - 27/01/2022	1,200.00		1,200.00	71.84	71.84		71.84	71.84	71.84	71.84	71.84	
28	7944663 - Đường GT thôn Yên Định xã Thịnh Lộc	7944663	2022 - 2022	38 - 27/01/2022	1,174.14		1,174.14	345.31	345.31		345.31	345.31	345.31	345.31	345.31	
29	7946776 - Sửa chữa cống qua đê Nam Hà xã Hộ Độ	7946776	2021 -	-	214.47		214.47	193.36	193.36		193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	
30	7909131 - Mương tiêu nước đường ngõ thôn giai đoạn 1 năm 2021 xã Thạch Mỹ	7909131	-	99 - 19/07/2021	3,848.86		3,848.86	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	



Số TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến nay					Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2022		Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2022		Ghi chú (ghi rõ nguồn vốn được giao tại Quyết định nào)		
				Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Kế hoạch 2022				Tổng số	Trong đó: năm 2022	Tổng số	Trong đó: năm 2022			
						NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		Tổng số	Trong đó		NSTW						TPCP	NSDP và các nguồn vốn khác
11	7928585 - Nâng cấp mặt đường tuyến trục thôn từ A Linh Lam - Sân Bông thôn và từ Đường xã - Cựa A Quyết Ý thôn Tân Thành xã Tân Lộc	7928585	2021		984.88		984.88	408.00	408.00			408.00	408.00	408.00	408.00				
12	7927310 - Nâng cấp mặt đường tuyến trục thôn từ Ô Minh Trung - A Tý Minh thôn Kim Tân xã Tân Lộc	7927310	2021		583.47		583.47	244.20	244.20			244.20	244.20	244.20	244.20				
13	7937578 - Rãnh thoát nước xã Hộ Độ năm 2021	7937578	2021 -	-	1,777.98		1,777.98	380.00	380.00			380.00	380.00	380.00	380.00				

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

26.087414









